

غۇلجا ناھىيە مالىيە ئىدارىسى

伊宁县财政局

关于伊宁县财政衔接资金预算执行情况通报

县乡村振兴局、农业农村局、水利局、发改委、民宗局、各乡镇:

为落实自治区关于加快预算执行支出进度工作要求，防止资金沉淀，提高衔接资金使用效益，更好地发挥衔接资金项目的扶持作用，根据《关于印发〈新疆维吾尔自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法〉》（新财规〔2021〕11号）要求，加快衔接资金支出进度，结合各乡镇8月项目进度，特将衔接资金执行情况通报如下:

一、2023年衔接资金总体收支情况

2023年当年累计收到上级下达中央、自治区资金23037万元，已支付16902.15万元，总支付率73.37%。其中：中央衔接资金17105万元，涉及53个项目，目前已形成支出13234.96万元，支付率77.37%。自治区衔接资金5932万元，涉及19个项目，目前已形成支出3667.19万元，支付率61.82%。

二、存在问题通报

(一) 2023年衔接资金共实施72个项目，截止目前零支付的有1个项目（详见附表一）；支付进度未达到序时进度的有16个项目支付率均低于50%。（详见附表二）

(二) 2022年共实施71个项目，截止目前支付进度未达

到 97%的项目有 15 个。（详见附表三）

（三）2021 年少数民族发展项目、扶贫基础设施类项目、调整结余新增项目，质保期已满，未形成支付的项目有 17 个。（详见附表四）

三、工作要求及下一步工作措施

各部门要各司其职，加快项目实施及资金支付进度，按照进度要求进行相关项目支付。一是尽快确定项目完成招投标，做好项目前期手续办理工作；二是对普惠类项目，尽快收集相关资料，做好资金支付的前期准备工作；三是对已实施的项目，请项目主管单位督促加快工程进度；四是 2022 年支付进度未达到 97%的项目，要求主管部门对尽快完成工程决算，加快资金支付。五是 2021 年少数民族发展项目、扶贫基础设施类项目、调整结余新增项目质保期已满，请各单位尽快办理支付手续。各项目主管单位、乡镇严格按照《自治区扶贫资金项目公告公示制度实施办法》（新扶贫领字〔2018〕27 号）统一规定的模板，落实对乡、村两级资金项目公告公示，凡到人到户的项目资金，必须实名制发放、实名制公示，项目主管部门在政府网站公开财政扶贫资金各项政策制度、办法、扶贫资金总量、分配结果、使用方向和使用单位等情况，乡村两级的公告公示在乡政府和村委会公示栏及项目建设地点公开，接受群众和社会监督。



2023年衔接资金零支付项目情况表（表一）

单位：万元

序号	单位	项目	上级资金 金额	支出金额	支付率
4	乡村振兴局、愉群翁回族乡	伊宁县县外疆内就业扶持项目	82	0	0.00%
合计：			82.00	0.00	

2023年衔接资金未达到序时进度项目情况表（表二）

单位：万元

序号	单位	项目	上级资金 金额	支出金额	支付率
1	乡村振兴局、民宗局	伊宁县2023年项目管理费	83	27.9	33.61%
2	乡村振兴局、愉群翁回族乡	伊宁县愉群翁回族乡上愉群翁村公共照明 设施建设项目	190	72.1956	38.00%
3	乡村振兴局、英塔木镇	伊宁县英塔木镇夏合勒克塔木村“天鹅泉 ”旅游产业公共照明设施建设项目	215	77.4	36.00%
4	民宗局、乡村振兴局、愉群翁 回族乡	伊宁县愉群翁回族乡下愉群翁村“回族花 儿”旅游产业公共照明设施建设项目	280	97.0076	34.65%
5	乡村振兴局、胡地亚于孜镇	伊宁县胡地亚于孜镇上胡地亚于孜村公共 照明设施建设项目	192	76.6154	39.90%
6	乡村振兴局、胡地亚于孜镇	伊宁县胡地亚于孜镇上胡地亚于孜村乡村 振兴示范村规划编制项目	49	19.6	40.00%
7	乡村振兴局、愉群翁回族乡	伊宁县愉群翁回族乡上愉群翁村乡村振 兴示范村规划编制项目	49	19.6	40.00%
8	伊宁县教育局	伊宁县2023年雨露计划	369.6	157.8	42.69%
9	乡村振兴局、愉群翁回族乡	伊宁县愉群翁回族乡上愉群翁村乡村“回 族花儿”旅游产业环卫设备采购项目	120	46.88	39.07%
10	乡村振兴局、喀什镇	伊宁县喀什镇拜什墩村农贸市场建设项目	217	66.21	30.51%
11	乡村振兴局、巴依托海镇	伊宁县巴依托海镇人居环境整治环卫设备 采购项目	200	77.4	38.70%
12	乡村振兴局、阿热吾斯塘镇	伊宁县阿热吾斯塘镇人居环境整治环卫设 备采购项目	200	78.86	39.43%
13	乡村振兴局、曲鲁海乡	伊宁县曲鲁海乡人居环境整治环卫设备采 购项目	114.3	44.512	38.94%
14	乡村振兴局、墩麻扎镇	伊宁县墩麻扎镇人居环境整治环卫设备采 购项目	260	101.24	38.94%
15	乡村振兴局、吉里于孜镇	伊宁县吉里于孜镇和田买里村村组道路建 设项目	143	69.6734	48.72%
16	乡村振兴局、愉群翁回族乡	伊宁县2023年下半年就业扶持项目	420	140	33.33%
			3101.9	1172.894	

2022年衔接资金未达到支付进度情况表（表三）

单位：万元

序号	单位	项目	上级资金 金额	支出金额	支付率
1	乡村振兴局、麻扎乡	伊宁县麻扎乡麻扎村农村人居环境整治建设项目	293.58	284.34	96.85%
2	乡村振兴局、民宗局	项目管理费	63.27	54.00	84.00%
3	人社局	跨省就业扶持项目	9.00	3.60	40.00%
5	水利局、武功乡	伊宁县武功乡上武功村移民点饮水管网改造工程	23.18	22.44	96.83%
6	水利局、吐鲁番于孜乡	伊宁县吐鲁番于孜乡中吐鲁番于孜村饮水管网改造工程	52.17	50.51	96.82%
7	多浪农场	伊宁县多浪农场农四队低产田提升改造建设项目	18.47	17.67	95.69%
8	农业农村局、武功乡	伊宁县武功乡上武功村蔬菜种植基地小型农田水利提升改造项目	248.33	222.16	89.46%
9	农业农村局、麻扎乡	伊宁县麻扎乡上博尔博松村小型农田水利建设项目	262.50	235.25	89.62%
10	农业农村局、巴依托海镇	伊宁县巴依托海镇镇茶依其温村小型农田水利建设项目	162.08	145.38	89.70%
11	农业农村局、巴依托海镇	伊宁县巴依托海镇喀勒尧里村小型农田水利建设项目	167.48	149.92	89.52%
12	农业农村局、愉群翁回族乡	伊宁县愉群翁回族乡上愉群翁村小型农田水利建设项目	224.80	201.00	89.41%
13	乡村振兴局	伊宁县愉群翁回族乡下愉群翁村乡村振兴重点示范村规划编制项目	50	0.00	0.00%
14	乡村振兴局	伊宁县英塔木镇夏克勒克塔木村乡村振兴重点示范村规划编制项目	50	0.00	0.00%
15	乡村振兴局	伊宁县温亚尔镇布力开村乡村振兴重点示范村规划编制项目	50	0.00	0.00%
合计：			1674.85	1386.28	

2021年未支付质保金项目情况表（表四）

序号	单位	项目名称	标段	未支付金额
1	麻扎乡	麻扎乡上博尔博松村排水渠工程		64622.34
2	喀拉亚尔奇乡	喀拉亚尔奇乡喀赞其村农田水利防渗渠及机耕道路建设	一标	51509.19
			二标	43174.97
3	喀拉亚尔奇乡	喀拉亚尔奇乡吉尔格朗村三个小队农田渠道建设项目	二标	27805.33
4	喀拉亚尔奇乡	喀拉亚尔奇乡喀赞其村5区防洪工程		60543.63
5	喀拉亚尔奇乡	喀拉亚尔奇乡喀拉亚尔奇村皮里青河防洪提维修工程		59818.26
6	喀拉亚尔奇乡	喀拉亚尔奇乡奥依曼布拉克村一区拦河堤坝、泄洪渠建设项目		68312.54
7	喀拉亚尔奇乡	喀拉亚尔奇乡村通组道路建设一期		40775.29
8	喀拉亚尔奇乡	喀拉亚尔奇乡村通组道路建设	奥村	149236.57
			三个村	147783.3
9	喀拉亚尔奇乡	喀拉亚尔奇乡喀拉亚尔奇村农村人居环境整治“美丽乡村”建设项目		137386.3
10	喀拉亚尔奇乡	伊宁县喀拉亚尔奇乡泄洪渠项目		16854.71
11	农业农村局	农村环境综合整治设备采购项目	一标	53298
			二标	51720
12	农业农村局	农村环境综合整治卫生公共厕所建设项目		20122.28
13	阿乌利亚乡	阿乌利亚乡克孜布拉克村喀赞其沟末端泄洪渠建设项目		55692.85
14	阿乌利亚乡	阿乌利亚乡克孜布拉克村牧区农田防渗渠建设项目	一标	55222.59
			二标	41004.76
			三标	30676.91
			四标	55156.9
15	阿乌利亚乡	青年农场区小型农贸市场建设项目		34396.65
16	胡地亚于孜镇	伊宁县胡地亚于孜镇喀格勒克村人居环境整治“美丽乡村”建设项目		140345.2
17	武功乡	伊宁县武功乡上武功村机井建设项目	一标	26095.39
		合计数		1431553.96