

غۇلجا ناھىيە مالىيە ئىدارىسى

伊宁县财政局

关于伊宁县财政衔接资金预算执行情况的 通报

伊宁县乡村振兴局、农业农村局、水利局、发改委、民宗局，各乡镇：

为落实自治区关于加快预算执行支出进度工作要求，防止资金沉淀，提高衔接资金使用效益，更好地发挥衔接资金项目的扶持作用，根据《关于印发〈新疆维吾尔自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法〉》（新财规〔2021〕11号）要求，加快衔接资金支出进度，结合各乡镇9月项目进度，特将衔接资金执行情况通报如下：

一、2023年衔接资金总体收支情况

2023年当年累计收到上级下达中央、自治区资金23037万元，已支付17532.43万元，总支付率76.11%。其中：中央衔接资金17105万元，涉及53个项目，目前已形成支出13528.74万元，支付率79.09%。自治区衔接资金5932万元，涉及19个项目，目前已形成支出4003.69万元，支付率67.49%。

二、存在问题通报

（一）2023年衔接资金共实施72个项目，截止目前支付进度未达到序时进度的有13个项目支付率均低于50%。（详见附表一）

（二）2022年共实施71个项目，截止目前支付进度未达

到 97% 的项目有 13 个。（详见附表二）

（三）2021 年少数民族发展项目、扶贫基础设施类项目、调整结余新增项目，质保期已满，未形成支付的项目有 12 个。

（详见附表三）

三、工作要求及下一步工作措施

各部门要各司其职，加快项目实施及资金支付进度，按照进度要求进行相关项目支付。一是尽快确定项目完成招投标，做好项目前期手续办理工作；二是对普惠类项目，尽快收集相关资料，做好资金支付的前期准备工作；三是对已实施的项目，请项目主管单位督促加快工程进度；四是 2022 年支付进度未达到 97% 的项目，要求主管部门对尽快完成工程决算，加快资金支付。五是 2021 年少数民族发展项目、扶贫基础设施类项目、调整结余新增项目质保期已满，请各单位尽快办理支付手续。各项目主管单位、乡镇严格按照《自治区扶贫资金项目公告公示制度实施办法》（新扶贫领字〔2018〕27 号）统一规定的模板，落实对乡、村两级资金项目公告公示，凡到人到户的项目资金，必须实名制发放、实名制公示，项目主管部门在政府网站公开财政扶贫资金各项政策制度、办法、扶贫资金总量、分配结果、使用方向和使用单位等情况，乡村两级的公告公示在乡政府和村委会公示栏及项目建设地点公开，接受群众和社会监督。



2023年衔接资金未达到序时进度项目情况表（表一）

单位：万元

序号	单位	项目	上级资金 金额	支出金额	支付率
1	乡村振兴局、愉群翁回族乡	伊宁县县外疆内就业扶持项目	82	3.64	4.44%
2	乡村振兴局、民宗局	伊宁县2023年项目管理费	83	27.9	33.61%
3	乡村振兴局、英塔木镇	伊宁县英塔木镇夏合勒克塔木村“天鹅泉”旅游产业公共照明设施建设项目	215	77.4	36.00%
4	民宗局、乡村振兴局、愉群翁回族乡	伊宁县愉群翁回族乡下愉群翁村“回族花儿”旅游产业公共照明设施建设项目	280	97.0076	34.65%
5	乡村振兴局、胡地亚于孜镇	伊宁县胡地亚于孜镇上胡地亚于孜村公共照明设施建设项目	192	76.6154	39.90%
6	乡村振兴局、胡地亚于孜镇	伊宁县胡地亚于孜镇上胡地亚于孜村乡村振兴示范村规划编制项目	49	19.6	40.00%
7	乡村振兴局、愉群翁回族乡	伊宁县愉群翁回族乡上愉群翁村乡村振兴示范村规划编制项目	49	19.6	40.00%
8	伊宁县教育局	伊宁县2023年雨露计划	369.6	157.8	42.69%
9	乡村振兴局、愉群翁回族乡	伊宁县愉群翁回族乡上愉群翁村乡村“回族花儿”旅游产业环卫设备采购项目	120	46.88	39.07%
10	乡村振兴局、巴依托海镇	伊宁县巴依托海镇人居环境整治环卫设备采购项目	200	77.4	38.70%
11	乡村振兴局、阿热吾斯塘镇	伊宁县阿热吾斯塘镇人居环境整治环卫设备采购项目	200	78.86	39.43%
12	乡村振兴局、曲鲁海乡	伊宁县曲鲁海乡人居环境整治环卫设备采购项目	114.3	44.512	38.94%
13	乡村振兴局、墩麻扎镇	伊宁县墩麻扎镇人居环境整治环卫设备采购项目	260	101.24	38.94%
		合计	2213.9	828.455	

2022年衔接资金未达到支付进度情况表（表二）

单位：万元

序号	单位	项目	上级资金 金额	支出金额	支付率
1	乡村振兴局、民宗局	项目管理费	63.27	54.00	84.00%
2	人社局	跨省就业扶持项目	9.00	3.60	40.00%
3	水利局、武功乡	伊宁县武功乡上武功村移民点饮水管网改造工程	23.18	22.44	96.83%
4	水利局、吐鲁番于孜乡	伊宁县吐鲁番于孜乡中吐鲁番于孜村饮水管网改造工程	52.17	50.51	96.82%
5	多浪农场	伊宁县多浪农场农四队低产田提升改造建设项目	18.47	17.67	95.69%
6	农业农村局、武功乡	伊宁县武功乡上武功村蔬菜种植基地小型农田水利提升改造项目	248.33	222.16	89.46%
7	农业农村局、麻扎乡	伊宁县麻扎乡上博尔博松村小型农田水利建设项目	262.50	235.25	89.62%
8	农业农村局、巴依托海镇	伊宁县巴依托海镇镇茶依其温村小型农田水利建设项目	162.08	145.38	89.70%
9	农业农村局、巴依托海镇	伊宁县巴依托海镇喀勒尧里村小型农田水利建设项目	167.48	149.92	89.52%
10	农业农村局、愉群翁回族乡	伊宁县愉群翁回族乡上愉群翁村小型农田水利建设项目	224.80	201.00	89.41%
11	乡村振兴局	伊宁县愉群翁回族乡下愉群翁村乡村振兴重点示范村规划编制项目	50	48.40	96.80%
12	乡村振兴局	伊宁县英塔木镇夏克勒克塔木村乡村振兴重点示范村规划编制项目	50	0.00	0.00%
13	乡村振兴局	伊宁县温亚尔镇布力开村乡村振兴重点示范村规划编制项目	50	0.00	0.00%
合计：			1381.27	1150.34	

2021年未支付质保金项目情况表（表三）

序号	单位	项目名称	标段	未支付金额
1	喀拉亚尔奇乡	喀拉亚尔奇乡喀拉亚尔奇村皮里青河防洪提维修工程		59818.26
2	喀拉亚尔奇乡	喀拉亚尔奇乡奥依曼布拉克村一区拦河堤坝、泄洪渠建设项目		68312.54
3	喀拉亚尔奇乡	喀拉亚尔奇乡村通组道路建设	奥村	149236.57
			三个村	147783.3
4	喀拉亚尔奇乡	喀拉亚尔奇乡喀拉亚尔奇村农村人居环境整治“美丽乡村”建设项目		137386.3
5	喀拉亚尔奇乡	伊宁县喀拉亚尔奇乡泄洪渠项目		16854.71
6	农业农村局	农村环境综合整治设备采购项目	一标	53298
			二标	51720
7	农业农村局	农村环境综合整治卫生公共厕所建设项目		20122.28
8	阿乌利亚乡	阿乌利亚乡克孜布拉克村喀赞其沟末端泄洪渠建设项目		55692.85
9	阿乌利亚乡	阿乌利亚乡克孜布拉克村牧区农田防渗渠建设项目	一标	55222.59
			二标	41004.76
			三标	30676.91
			四标	55156.9
10	阿乌利亚乡	青年农场区小型农贸市场建设项目		34396.65
11	胡地亚于孜镇	伊宁县胡地亚于孜镇喀格勒克村农村人居环境整治“美丽乡村”建设项目		140345.2
12	武功乡	伊宁县武功乡上武功村机井建设项目	一标	26095.39
		合计		1143123.21